

G.ECO srl
Impianto di Grassobbio
Comune di Grassobbio (Bg)

 Geco srl PROTOCOLLO
04 SET 2023
Ricevuto N° <i>M74</i>

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: IMPIANTO CARTA CARTONE - CUP: I42F22000000007 - CIG: 91900404EB
COMMITTENTE: G.ECO srl via Roggia Vignola n° 9- 24047 Treviglio (Bg)
R.U.P. RUGGERO dott. TESTA
IMPRESA ITR Recycling Technologies a division of O.M.A.R. S.r.l. Via Marmolada, 2 – z.i. Nord 31027 Spresiano – Treviso (Italy)
CONTRATTO in data 20/06/2022 protocollo. N. 3562/2022 pari a € 786167,83

Premesso

Il Progetto esecutivo è stato redatto da ITR Recycling Technologies a division of O.M.A.R. S.r.l. e approvato dal sottoscritto in data 20/08/2022, con l'importo di € 786167,93 di cui € 1167,93 per oneri della sicurezza a cui si deve aggiungere la cifra di € 3100 per il miglioramento del filtro come da comunicazione del RUP con determina del 13/02/2023 prot. 1028 . Per un totale di 789267,93

• **Consegna dei lavori**

I lavori furono consegnati il giorno 21/09/2022 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)			
MAZZOLA LIVIO		MZZLVI53L04B854C	
<small>cognome e nome</small>		<small>codice fiscale/Partita IVA</small>	
CARVICO		BG	04/07/1953
<small>nato/a a</small>		<small>provincia</small>	<small>il</small>
PERITI INDUSTRIALI		BERGAMO	240
<small>iscritto all'albo degli/collegio dei</small>		<small>della provincia di</small>	
Via DE GASPERI, 16		24030	Carvico
<small>con studio in (indirizzo)</small>		<small>cap</small>	<small>al numero</small>
3484048700	-----	Livio.mazzola@pec.eppi.it	
<small>telefono</small>	<small>fax</small>	<small>comune</small>	
		<small>prov.</small>	
		<small>posta elettronica certificata</small>	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI			
O.M.A.R. srl		03385030261	
<small>denominazione/ragione sociale</small>		<small>codice fiscale/Partita IVA</small>	
MICHELE BISCARO			
<small>legale rappresentante</small>		<small>nato/a a</small>	
Via Marmolada 2-z.i.Nord		31027	SPRESIANO
<small>sede legale in via</small>		<small>cap</small>	<small>il</small>
0422521028		Omar.pec@legalmail.it	
-----	<small>comune</small>		
<small>telefono</small>	<small>fax</small>	<small>prov.</small>	
		<small>posta elettronica certificata</small>	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

Quadro Economico

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A corpo	€ 789267,83
3		=====
4	TOTALE	€ 789267,83
5		=====

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno **21/09/2022** da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **180** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **16/12/2022** .
La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € **0,001** per ogni giorno di ritardo.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
I lavori non subirono sospensioni

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe:

- a) per un periodo di 60 giorni con atto n. prot. 6013 del 18/11/2022 del RUP dott. Ruggero Testa;
 - b) per un periodo di 45 giorni con atto n. prot. 0493 del 20/01/2023 del RUP dott. Ruggero Testa;
- e quindi per complessivi giorni 105;

- **Termini dei lavori:**
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 03/04/2023
- **Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 03/04/2023 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **12/04/2023** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	789267,83 €
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	789267,83 €
- Acconto (art 35 comma 18 d.lgs 50/2016)	153233,60 €
- 1 sal	31456,32 €

- saldo	604577,91
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	0,0 €

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto LIVIO MAZZOLA il giorno 25/08/2023 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori LIVIO MAZZOLA

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa O.M.A.R srl corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **O.M.A.R. srl** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 789267,83 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
 - in € 789267,83
- resta il credito di Euro **0,0** (diconsi euro **0,0**), fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a € 0,00;
 - che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore dei Lavori



CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

GECO S.R.L.

Via Roggia Vigola 39 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363.43783/0363.46660 Fax 0363.302745
g.eco@legalmail.it - info@gecoservizi.eu
Numero REA: BG 407135 - C.F. e P.I.: 03772140160