

Alla società  
O.M.A.R. SRL  
Comunicazione a mezzo pec  
[omar.pec@legalmail.it](mailto:omar.pec@legalmail.it)

Al Direttore Lavori  
Livio perito Mazzola  
Comunicazione a mezzo pec  
[livio.mazzola@pec.eppi.it](mailto:livio.mazzola@pec.eppi.it)

1/2

Treviglio, 05/07/2023  
Prot. N.3399

Oggetto: concessione della quarta proroga del termine di ultimazione dei lavori richiesta dall'appaltatore nel rispetto dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, per la procedura negoziata avente CIG n. 918090634E\_CUP n.I42F22000010007, relativa all'impianto degli ingombranti

## CONCESSIONE DELLA QUARTA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

**LAVORI:** realizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto di trattamento e valorizzazione dei rifiuti ingombranti e plastici presso l'impianto di proprietà della G.ECO SRL sito in Grassobbio (BG)

**IMPRESA:** O.M.A.R. SRL con sede legale sita in Spresiano (TV) Via Marmolada, Z.I. Nord

**IMPORTO LAVORI:** 1.426.372,00 euro oltre IVA

**CONTRATTO:** prot. n. 3561/2022 sottoscritto digitalmente in data 20/6/2022

.....

Il sottoscritto Ruggero Testa, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto identificato, in riferimento alla quarta richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice a mezzo pec, ns. rif.prot.n. 3379 del 03/07/2023

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art. 1 del contratto e



dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto ossia persiste l'indisponibilità dell'area prevista per l'installazione dell'impianto, per esigenze lavorative dell'Ente Aggiudicatore;

**PRESO ATTO** che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Visto il parere del Direttore Lavori espresso in data 04/07/2023;

### **CONCEDE**

All'impresa in indirizzo una quarta proroga di 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

2/2

Si dà atto che, tenendo conto della precedente proroga rif. prot. n.2057 del 04/04/2023 e della presente proroga, che quindi si sommano, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al **05 agosto 2023**.

La predetta proroga viene concessa a condizione che la ditta appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il presente documento è firmato digitalmente dalle parti e viene conservato sul sistema di protocollazione PROTOFLOW 2.0 e nel fascicolo telematico di gara dell'Ente Aggiudicatore.

Il Responsabile del Procedimento  
Dottor Ruggero Testa

**Firmato digitalmente da:**  
**TESTA RUGGERO**  
**Data: 05/07/2023 15:16:40**

Per accettazione  
O.M.A.R. SRL

