



Treviglio, 07/01/2026

PROT. N. 0071

DETERMINA PROROGA TERMINE ULTIMO DEI LAVORI

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA: G.ECO SRL, Via Roggia Vignola 9, TREVIGLIO (BG) 24047, p.iva/c.f. 03772140160, pec g.eco@legalmail.it, tel. 036343783, home page <https://www.gecoservizi.eu/azienda/chiamo/>- Livello di qualificazione Lavori L 2_Forniture/Servizi F/S1- Iscrizione AUSA n.0000249809

1/4

OGGETTO: APPALTO PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A – PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA E NUOVO CENTRO DEL RIUSO IN VIA DEL GAGGIOLO COMUNE DI ARCENE AI SENSI DEL D.LGS. n.36/2023 COME MODIFICATO DAL D.LGS. n.209 del 31/12/2024

CIG B5B0A2BD58_ **C.U.P.** C68C22001800006

II DIRETTORE

Ricordato che i lavori in oggetto sono in parte finanziati con i fondi del PNRR INVESTIMENTO 1.1 MISSIONE 2, COMPONENTE 1, LINEA D'INTERVENTO A) -MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI -PNRR -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU Decreto del Ministero dell'Interno del 14/07/2023 n. 243, e per 200.000 euro con AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – INVESTIMENTI stanziato con Deliberazione del Consiglio comunale di Arcene n. 41 del 28/11/2024, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- il comune di Arcene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 lettera a) del d.l. n. 32/2019, il quale prevede la possibilità per i comuni non capoluogo di provincia, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, può procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori anche attraverso le stazioni appaltanti qualificate;
- il comune di Arcene, con delibera di giunta comunale n.135 del 17/12/2024 e n.403 del 20/12/2024, acquisita agli atti da G.ECO, ha conferito mandato a G.ECO SRL, quale Stazione Appaltante Qualificata, per bandire la gara per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, lavori di potenziamento del centro di raccolta e nuovo centro del riuso in via del Gaggiolo comune di Arcene;
- G.ECO, con RDA Prot. n.891 del 30/1/2025, con rif. al Prot. 7376 del 27/12/2024, ha provveduto ad avviare, per la scelta del contrante, una procedura di gara aperta sottosoglia comunitaria col criterio del prezzo più basso, importo a base d'asta € 781.058,05, oltre IVA, di cui € 227.521,05 per costo



della manodopera ex d.lgs.36/2023 art.108 comma 9 e smi e € 16.885,42 per oneri della sicurezza da interferenza ex d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso;

- o giusta determina, prot.n.2350 del 07/5/2025, l'appalto *de quo* è stata aggiudicato alla Impresa Migliorati Srl P.IVA/C. F. 03167220163, con sede legale sita in Castione della Presolana (BG) VIA PROVINCIALE N. 80, per l'importo di € 649.846,81 OLTRE IVA di cui € 5.000,00 per costi della sicurezza ed € 227.521,05 per costi della manodopera ex art. 108 comma 9 d.lgs. 36/2023 e smi, € 16.885,42 per oneri della sicurezza da interferenza ex d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso;
- o In data 05 giugno 2025 è stato stipulato il contratto tra G.ECO Srl e l'Impresa Migliorati (prot.3847/2025), in data 21/7/2025 sono iniziati i lavori c/o il CDR di Arcene, giusto verbale acquisito agli atti da G.ECO con prot.4686;

Rilevato che

2/4

- o con verbale del 6/10/2025, recepito agli atti da G.ECO giusto prot.5768, la Direzione Lavori ha dato atto che, nel terreno di scavo in area di cantiere, in prossimità dell'area di ampliamento della zona rampe lato Nord e lato Sud, è stato rinvenuto dell'amianto che non ha permesso di proseguire con le lavorazioni di scavo e realizzazione dei muri di contenimento delle rampe previsti in progetto;
- o il cantiere è stato interdetto nella sola zona inerente al ritrovamento, permettendo così all'appaltatore di proseguire con i lavori nella restante porzione di cantiere agibile, al fine di rispettare il cronoprogramma calcolato in 184 giorni naturali e consecutivi e, quindi, con fine i lavori prevista alla data del 21.01.2026;
- o con giusta determina prot.6342 del 29/10/2025, G.ECO, sentito il comune di Arcene, ha affidato all'impresa Green S 300 Srl, con sede in Bergamo Galleria Cosimo Fanzago 3, c.f./p.iva 04556920165, i lavori di rimozione e bonifica dell'amianto per un importo massimo di euro 49.030,00 oltre IVA di cui euro 10.000,00, per costi della manodopera ed euro 2.000,00 per costi della sicurezza ex art. 108 comma 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- o i lavori di rimozione dell'amianto sono iniziati in data 07/11/2025 e si sono conclusi in data 01/12/2025, giusti verbali acquisiti agli atti da G.ECO;
- o i lavori in oggetto non sono mai stati formalmente sospesi, pertanto, in data 23/12/2025, giusto verbale acquisito agli atti da G.ECO con prot.7734, la Direzione Lavori ha richiesto una proroga dei termini contrattuali, per finire i lavori, di 57 giorni naturali e consecutivi (pari al numero di giorni di interdizione effettiva e parziale del cantiere) dalla data di fine lavori prevista da cronoprogramma per il giorno 21/01/2026;

Dato atto che

- o Il diretto di G.ECO è anche RUP dell'appalto in oggetto;
- o il Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è il professionista esterno ing. Albricci Duilio nominato con determina prot. n. 1410 del 13/02/2025;

Considerato che il sottoscritto RUP evidenzia:

- o che l'attività di cantiere ha effettivamente subito dei ritardi per i motivi evidenziati dal Direttore dei Lavori nella sua relazione ed esposti sopra;



- che i lavori non sono mai stati formalmente sospesi, seppur parzialmente, in quanto si è ritenuto che nonostante la limitata interdizione del cantiere, il cronoprogramma potesse essere rispettato dall'appaltatore;
- che l'istanza presentata dalla Direzione Lavori viene ritenuta fondata;
- di ritenere le motivazioni, per il ritrovamento di materiale amianto, fondate ai fini dell'autorizzazione, ai sensi di legge e di contratto, della proroga di n. 57 giorni naturali e consecutivi del termine per l'ultimazione dei lavori, previsto per il giorno 19/03/2026, seppur in assenza di una sospensione formale ancorché parziale del cantiere;
- che le cause della richiesta di proroga non sono imputabili alla stessa impresa né a fatto della G.ECO e del Comune di Arcene;
- i presupposti, le circostanze e le modalità per la concessione di proroghe nell'esecuzione dei lavori sono disciplinati dal Capitolato Speciale di appalto (art. 13) e dall'art. 120 d.lgs. 36/2023 e smi;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di accogliere la richiesta della Direzione Lavori e di concedere, pertanto, all'appaltatore la proroga della scadenza contrattuale nei termini richiesti, per cui la nuova data di ultimazione lavori è stabilita al giorno 19 marzo 2026;

Dato Atto che:

- le modifiche contrattuali non alterano la natura generale del contratto;
- la concessione della proroga è necessaria e opportuna nell'interesse pubblico che la G.ECO deve perseguire;

Visti:

- il d.lgs. 36/2023 e smi;
- la legge 136/2010;

DETERMINA

1. di concedere la proroga della scadenza contrattuale di ultimazione dei lavori di 57 giorni naturali e consecutivi dalla data di fine lavori prevista da cronoprogramma per il giorno 21/01/2026, posticipando, quindi, **la fine lavori inderogabilmente al giorno 19/03/2026** ai sensi dell'art. 120 del d. lgs.vo 36/2023 e smi nonché dell'art. 13 del CSA, in accoglimento dell'istanza della Direzione Lavori;
2. di dare atto che è concessa la proroga richiesta fermo restando la presentazione di un nuovo programma dei lavori e l'utilizzo di un congruo numero di operai, ai fini del rispetto della nuova scadenza contrattuale;
3. di dare atto che, conseguentemente, il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori viene rideterminato in totali giorni 241 (duecentoquarantuno) e la nuova scadenza contrattuale viene fissata al 19/03/2026;
4. di dare atto che la presente proroga non va ad alterare nessun altro parametro del contratto in essere né le *milsteones* previste dal PNRR i cui termini verranno, quindi, rispettati;
5. di dare atto che la proroga non è imputabile a fatto della G.ECO;



6. di trasmettere il presente atto alla Ditta Appaltatrice, al Direttore dei Lavori e al Comune di Arcene;
7. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante la pubblicazione in “Società Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e smi;
8. di dare comunicazione ad ANAC della nuova scadenza del contratto mediante apposita scheda prevista in BDNCP;
9. di conservare la presente sul sistema di protocollazione PROTOFLOW 2.0 e nel fascicolo telematico di gara della Stazione Appaltante.

II DIRETTORE

Dott. Ruggero Testa

